

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 101 in data 13-12- 2024 Reg. Gen. 338	Oggetto: LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SA UTIOSA" NEL COMUNE DI THIESI - Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione della rata di saldo all'impresa ICOSTRADE SRL - CUP G68H18001120002 - CIG Z403BB1027
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01.10.2024 con il quale viene individuato l'Ing. Francesco Mario Spanu quale Responsabile del III° Settore: Tecnico – Manutentivo – Suape;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2024-2026;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 14.03.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualità 2024-2026;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 con particolare riferimento agli artt. 107 e 179;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;

PREMESSO CHE:

- con **Determinazione n. 86 del 23.05.2019** del Responsabile del Servizio è stata affidata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, inerente **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa" - D.G.R. 25/25 del 22/05/2018, al Dott. Ing. Gian**

Mario Biddau, con studio professionale in Viale Caprera n. 32 - 07100 Sassari (SS), P.IVA 0181292090;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa"** per un importo complessivo di € 50.000,00;
- con **Determinazione adottata dal Responsabile del 3° Settore Tecnico n. 72 del 30.06.2023** si è stabilito di provvedere all'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni", mediante affidamento diretto, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- con **Determinazione n. 109 del 17.08.2023** i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, per l'importo di € 30.065,72 oltre € 756,56 per oneri relativi alla sicurezza e € 6.780,90 per I.V.A. 22%, quindi per un importo complessivo pari a € 37.603,18, applicando il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dello 0,65%;
- il 30.07.2024, con Rep. n° 284 Serie 3 del 27.09.2024, è stato stipulato il contratto d'appalto in modalità elettronica dei lavori per **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa"** per un importo complessivo di € 30.822,28 al netto del ribasso del 0,65%, comprensivo di € 756,56 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, in data 16.10.2023 giusto verbale di consegna in pari data;
- con **Deliberazione di G.C. n. 68 del 12.08.2024** è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, dei lavori per **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa"**, per ovviare alla variazione della posizione dei blocchi da consolidare, cambiata rispetto alle condizioni di progetto e molto critica a causa dell'inclinazione e dello scivolamento a valle dei blocchi;
- i lavori si sono conclusi in data 18.09.2024, come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Gian Mario Biddau;

VISTA la Determinazione n. 109 del 17.08.2023 con cui, nell'ambito degli interventi di realizzazione dei lavori per **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa"**, è stata impegnata in favore dell'impresa **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, la somma di € 37.603,18, di cui € 6.780,90 per IVA 22%;

VISTA la Perizia di Variante dei lavori per **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa"** approvata con **Deliberazione della G.C. n. 68 del 12.08.2024** e costituita dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori :				
	Lavori a Misura e Corpo			€ 29.956,43
			Rib. - 0,65%	€ - 194,72
		TOTALE LAVORI		€ 29.761,71
a.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				
				€ 756,56
		TOTALE A (A+a.1)		€ 30.518,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1	Iva su (A)	22%		€ 6.714,02
2	Spese Generali - (Decreto 31 ottobre 2013, n.143)			
2.01	Progetto F.T.E.,			€ 562,00
2.02	Progetto Definitivo- esecutivo e Piano sicurezza			€ 3.315,00
2.03	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA			€ 3.623,00
2.04	Redazione perizia			€ 485,00
	TOTALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI			€ 7.985,00
			SOMMANO	€ 7.985,00
3	Cassa Previdenziale al 4% e I.V.A. al 22% su (B.2)			€ 2.146,37
4	Fondo per accordi bonari 3% su lavori (art. 12 DPR 207/2010)			€ 302,62
5	Fondo incentivante per la progettazione (2% - art. 93 c. 7-bis DLgs. 163/2006) come da modifica introdotta dall'art. 13-bis della Legge 114/2014			€ 620,38
6	Oneri polizza assicurativa RUP			€ -
7	Pubblicità appalto e oneri ANAC (ex AVCP)			€ -
8	Spese per prestazioni geologiche (Iva e cassa compresi)			€ 1.418,52
9	Imprevisti e arrotondamenti			€ 294,82
		TOTALE SOMME (B)		€ 19.481,73
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 50.000,00

dalla quale risulta che l'impresa appaltatrice dovrà eseguire lavori per un importo netto di € 30.518,27, al netto del ribasso dello 0,65% e comprensivo di € 756,56 di oneri per la sicurezza, in luogo di € 30.822,28 dalla quale si evince una **minore spesa per € 304,01 oltre IVA 22%**;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Dott. Ing. Gian Mario Biddau, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice ha realizzato i lavori in tempo utile;

VISTO lo Stato Finale redatto dal direttore dei lavori, Dott. Ing. Gian Mario Biddau, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per un importo netto di € 30.518,27, **oltre IVA 22% per € 6.714,02, quindi per complessivi € 37.232,29;**

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta dal Dott. Ing. Gian Mario Biddau che riporta, come da sottostante prospetto, il confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa:

STATO FINALE: Lo Stato Finale è stato redatto in data 23/09/2024 così distinto:

a) per lavori e oneri della sicurezza	€ 30.518,27
b) a dedurre certificati di pagamento già emessi	€ 26.647,30
Resta credito dell'impresa da stato finale	€ 3.870,97

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

importo netto autorizzato in progetto	€ 30.822,28
Importo netto autorizzato in perizia	€ 30.518,27
Importo netto lavori eseguiti da stato finale	€ 30.518,27
Minore spesa	€ 304,01

VISTA la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con il quale il medesimo direttore dei lavori certifica che i lavori realizzati risultano regolarmente eseguiti in conformità alle norme contrattuali e pertanto si può pagare all'impresa il saldo dovuto pari a € 3.870,97 oltre IVA al 22%, pari a € 851,61, per complessivi € 4.722,58 a tacitazione di ogni diritto ed avere;

Settore Tecnico n.101 del 13-12-2024 COMUNE DI THIESI

VISTA la fattura elettronica n. **FATTPA 16_24 del 11.12.2024** (giusto prot. n. 9092 del 12.12.2024) emessa dall'impresa **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, a fronte della spesa pari a € **3.870,97** oltre IVA al 22%, pari a € **851,61**, quindi per complessivi € **4.722,58**;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo INPS_43573343 Data richiesta 18.11.2024 - Scadenza validità 18.03.2025;

ACQUISITA la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

ACQUISITA la "Polizza Fidejussoria per la Rata di Saldo", ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti" e s.m.i., n. 0927406310 dell'importo di € 4.064,56, emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., con sede in Piazza Giglielmo Marconi n. 25 - 00144 Roma (IT);

ACQUISITO "l'Attestato di Congruità di Cantiere", ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, relativo alla verifica della congruità riguardo all'incidenza della manodopera edile nel singolo cantiere, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato;

- 1. DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Gian Mario Biddau, per l'intervento denominato **"Interventi urgenti di messa in sicurezza per fenomeni di dissesto idrogeologico in Località "Sa Utiosa" eseguiti dall'impresa ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, per l'importo pari ad € **30.518,27** oltre IVA al 22%, pari a € **6.714,02**, quindi per complessivi € **37.232,29**;
- 2. DI APPROVARE** la fattura elettronica n. **FATTPA 16_24 del 11.12.2024 di saldo** (giusto prot. n. 9092 del 12.12.2024) emessa dall'impresa **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, a fronte della spesa pari a € **3.870,97** oltre IVA al 22%, pari a € **851,61**, per complessivi € **4.722,58**;
- 3. DI LIQUIDARE** a favore dell'impresa appaltatrice **ICOSTRADE SRL, con sede in Località Gurthoi s.n.c. - 08049 Villagrande Strisaili (OG) - P.IVA/C.F. 01155230913**, l'imponibile di € **3.870,97**, a saldo della fattura elettronica n. **FATTPA 16_24 del 11.12.2024 (giusto prot. n. 9092 del 12.12.2024)** accreditando quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche - CUP **G68H18001120002 - CIG Z403BB1027**;

4. **DI LIQUIDARE** all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € 851,61 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. **DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 4.722,58 come segue:
 - Eserc. Finanz. 2024 Cap./Art. 29555/_ Miss./Progr. 09.01 PdC finanz. U.2.02.02.01.999 Imp. 183 Sub. 1/2023;
6. **DI DARE ATTO** che i documenti relativi alla contabilità finale sono allegati alla presente determinazione;
7. **DI AUTORIZZARE** lo svincolo delle cauzioni a suo tempo prestate dall'Impresa appaltatrice, dandone comunicazione all'operatore economico e all'agenzia assicuratrice.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ASTENSIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

Lì, 13-12-2024

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Lì, 13-12-2024

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)